



Bauablauf, Änderungen vorbehalten

- Bauabschnitt 1:
 - Komplettausbau ausschließlich des Deckenbaus
 - Herrichten Lagerplatz
 - Straßenbeleuchtung
 - Telekom
- Bauabschnitt 2:
 - Komplettausbau
 - Straßenbeleuchtung
 - Telekom
 - Deckenbau Bauabschnitt 1 & 2
- Bauabschnitt 3:
 - Komplettausbau ausschließlich des Deckenbaus
 - Stadwerke Strom, } Kabelgraben bis Kolberger Straße
 - Straßenbeleuchtung
 - Telekom
- Bauabschnitt 4:
 - Komplettausbau ausschließlich des Deckenbaus
 - Vodafone
- Bauabschnitt 5+6:
 - Bodenaushubarbeiten
 - Herstellen Oberbau
 - Straßenbeleuchtung
 - Telekom
- finale Deckenbauarbeiten BA 3-6

finale Deckenbauarbeiten in 2 Abschnitten:

- BA 1 & 2
- BA 3 - 6

**Baubschnitt 5
Lagerplatz für BA 6;**

**Bauabschnitt 6
Lagerplatz für BA 1 - 5;**

STADTBAUAMT - RAUTECHNIK
ZIRNDORF
 HIER DREHT SICH WAS
 FÜRTHNER STR.4 TEL.: 0911 / 9600 202
 90513 ZIRNDORF FAX: 0911 / 9600 193

Nordstadt - West
 Umgestaltung Breslauer Straße

Ausführung
 Bauabschnitte

ZEICHNUNGS - NR.: AUS5.0a - LP500

| gez. | Datum | Index | Änderung |
|------|------------|-------|---------------|
| FM | 30.01.2024 | - | - |
| FM | 09.04.2024 | a | Bauabschnitte |

Maßstab:
1 : 500